

监理检查记录表

工程名称：白沙光伏发电项目

编号：ZHJL-JLJC-008

施工单位	湖南红太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.11.27	检查地点	供销区中心东南区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 中心区东南区组串式逆变器插头接线 2. 供销区通信电缆敷设 3. 中心区东南区组件安装 4. 供销区中心区东南区接地焊接 4. 中心区东南区汇流箱接地电阻测试, 相间电阻测试, 开路电压测试		
存在问题	1. 组串逆变器接头插入部分有个别松动 2. 电缆敷设出现弯折现象也未穿管敷设 3. 组件上有烟头并对组件有烧点 4. 接地焊接焊渣未清除防腐 5. 测试电阻时接地线因包裹螺丝导致接触不良		
整改要求	1. 对有接头松动的逆变器接头进行紧固; 2. 通信电缆敷设穿管并在拐角处进行圆面弯折处理 3. 清理掉组件上烟头 4. 对未清除焊渣漏点进行防腐处理 5. 对汇流箱烧坏的接地全面更换并检查所有电阻		
检查人	任志宏、张良东	施工项目部 签收人/日期	马嘉雄 2018.11.27
整改情况	已整改 整改负责人: 马嘉雄 日期: 2018.11.27		
复查意见	已按要求进行整改 复查人: 张良东 日期: 2018.11.28		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 旁站、专项检查时可根据需要附检查纲要。