

## 监理检查记录表

工程名称：白沙光伏发电项目

编号：ZHJL-JLJC-010

|           |                                                                                                |                 |                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 施工单位      | 湖南红太阳能科技有限公司                                                                                   | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司  |
| 检查时间      | 2019.1.7                                                                                       | 检查地点            | 招待所屋面           |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                 |
| 施工及检查情况简述 | 1. 施工人员对招待所屋面增容基础模具绑扎；2. 施工人员现场搅拌混凝土对基础进行浇筑；3. 施工人员在基础浇筑时放置两根Φ12的预埋件                           |                 |                 |
| 存在问题      | 1. 施工人员在浇筑基础时采用木棒替代振动棒进行振捣捣实易出现基础空心现象；2. 施工人员未采取对基础采取保温措施；3. 承包方对屋面增容部分未出具施工蓝图与设计院资质；          |                 |                 |
| 整改要求      | 1. 要求施工人员用振动棒对其浇筑时振捣；<br>2. 施工人员对浇筑后的基础进行养护保温措施；<br>3. 承包单位尽快提供设计蓝图与设计院资质；                     |                 |                 |
| 检查人       | 张良宝、任志远                                                                                        | 施工项目部<br>签收人/日期 | 马贵雄<br>2019.1.8 |
| 整改情况      | 已按要求整改。<br><br><div style="text-align: right;">整改负责人：马贵雄    日期 2019.1.8</div>                  |                 |                 |
| 复查意见      | 已整改。<br><br><div style="text-align: right;">复查人：张良宝    日期 2019.1.8</div>                       |                 |                 |

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。