

监理检查记录表

工程名称：白沙光伏发电项目

编号：ZHJL-JLJC-011

施工单位	湖南红太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.1.11	检查地点	承包单位将屋面增容，招待所增建屋面。
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1.施工人员将基础模具及支架搬运至屋面 2.施工人员将运至屋面的基础模具进行绑扎 3.施工人员将支架牵引至屋面，4.对招待所屋面拉基础模具进行拆模		
存在问题	1.承包单位将屋面未设置安全警示牌与警示带 2.针对现场安全在屋面施工存在各方面安全隐患 3.招待所屋面浇筑立柱模板时把有孔一面浇筑进混凝土中		
整改要求	1.要求承包单位在屋面设置警示牌与警示带后方可施工 2.现场工人严禁酒后施工，年齿大者禁止上屋面，必须有专人看护现场安全施工 3.对无孔模板立柱进行打孔施工		
检查人	任志美、张良至	施工项目部 签收人/日期	马爱佳 2019.1.11
整改情况	已按要求整改 整改负责人：马爱佳 日期 2019.1.12		
复查意见	已整改 复查人：张良至 日期 2019.1.12		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。