

监理检查记录表

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MWp 光伏发电项目

编号: 008

施工单位	天威新能源系统工程(北京)有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 12 月 23 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	本次检查为元旦节前专项安全检查,为杜绝一切安全、质量事故的发生,确保今后的施工安全监理业主及施工单位三方决定对各施工现场进行安全检查: 1. 各施工现场负责人做到,确保责任到位、工作到位、措施到位; 2. 施工现场的生产临时用电、机械设备、消防设施及现场施工等进行全面安全、质量检查; 3. 坚持问题导向,对检查出的问题“零容忍”,坚决彻底整改,不打折扣、不走过场,消除影响安全的薄弱环节和问题; 4. 施工作业人员安全防护用品使用情况;		
存在问题	1、个别施工人员未佩戴安全帽反光衣。 2、屋面未见防寒工具。 3、切割机、电焊机作业区域有可燃物未配置灭火器,卫生混乱。 4、组件放置区未见警戒线及警示标识,吊车吊装未见专人指挥。 5、安全员缺岗,屋面有烟头。 6、用电设备接线不规范。 7、爬梯台阶泥土过多,影响上下安全。		
整改要求	1、施工人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽及反光衣,冬季施工气温低雨雪天气较多,彩钢瓦屋面湿滑施工人员必须穿软底防滑鞋。 2、屋面配置好笤帚及时清理屋面垃圾雨雪等。 3、清理切割机、电焊作业区域内可燃物,配备灭火器并每日做好卫生清理。 4、室外材料区域及加工区域必去设置警戒线及警示标识,吊装时安全员负责指挥作业。 5、雾天、雪天安全员更要坚守岗位,确保人员及设备安全。		

	6、临时用电只能从漏电保护器接引，并安排专人下班前做好断电。 7、清理爬梯泥土，确保上下安全。 8、增强施工人员安全文明施工意识，施工现场禁止抽烟。		
检查人	杨铃铃	施工项目部 签收人/日期	叶东 2018.12.23
整改情况	我方收到通知后立即响应并整改完毕。 现场监理部验收。 整改负责人：刘建成 日期：2018年12月23日		
复查意见	复查合格。整改。 复查人：杨铃铃 日期：2018年12月24日		