

监理检查记录表

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MWp 光伏发电项目

编号: 011

施工单位	天威新能源系统工程(北京)有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年1月18日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	本次检查为春节节前专项安全检查,为杜绝一切安全、质量事故的发生,确保春节期间电站安全顺利运行,监理业主及施工单位三方决定对施工现场进行安全检查: 1. 施工现场负责人做到,确保责任到位、工作到位、措施到位; 2. 施工现场的生产临时用电、机械设备、消防设施及现场施工等进行全面安全、质量检查; 3. 坚持问题导向,对检查出的问题“零容忍”,坚决彻底整改,不打折扣、不走过场,消除影响安全的薄弱环节和问题。		
存在问题	1、屋面及配电室漏雨未彻底修复。 2、屋面及场区地面施工后垃圾未清理。 3、屋面及场区材料未整理。 4、屋脊铁皮修复不到位,部分桥架盖板未固定。		
整改要求	1、离场前彻底解决屋面及配电室漏雨情况。 2、对屋面及场区垃圾清理。 3、材料归整后统一保管防止丢失。 4、再次加固屋脊铁皮,固定剩余桥架盖板。 5、做好春节放假停工申请报告。		
检查人	杨铃铃	施工项目部 签收人/日期	张青
整改情况	1. 漏雨修复完成 2. 垃圾已清理 3. 材料已整理 4. 铁皮修复,盖板固定 整改负责人: 刘玉东 日期: 2019年1月19日		
复查意见	基本完成整改 复查人: 杨铃铃 日期: 2019年1月20日		