

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 宿迁恒达纺织 2.8MWp 光伏发电项目

编 号: ZHJL-HDGF-03

施工单位	天威新能源系统工程(北京)有限公司	监理单位	常州正衡
检查时间	2018.12.03	检查地点	恒达纺织光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查室外设备基础接地施工。		
存在问题	1. 水平接地体焊接不符合设备基础接地规范要求; 2. 水平接地体与垂直接地极搭接不符合规范要求; 3. 接地焊接防腐处理不符合规范要求。		
整改要求	1. 水平接地体焊接应符合: 搭接长度为其宽度两倍, 焊接需对搭接部位至少三个棱边进行焊接, 且为满焊; 2. 扁钢与圆钢搭接面积为圆钢直径的六倍; 3. 接地防腐应对焊接部位焊缝进行清除, 且刷漆长度为焊点两侧十公分。		
检查人	郭瑞卿	施工项目部 签收人/日期	叶东中 2018.12.03
整改情况	已按要求完成整改。 整改负责人: 叶东中 日期: 2018.12.03		
复查意见	现场已按要求完成整改, 要求施工单位加强现场管理及技术交底工作。 复查人: 郭瑞卿 日期: 2018.12.03		