

监理检查记录表

工程名称：江苏福莱居 1MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL-FLJAQJC-08

施工单位	天威新能源系统工程（北京）有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 01 月 18 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	本次检查为春节节前安全专项检查，为杜绝一切安全、质量事故的发生，确保春节期间电站安全顺利运行，监理\业主及施工单位三方决定对施工现场进行安全检查： 1、施工现场负责人做到，确保责任到位、工作到位、措施到位； 2、施工现场的生产临时用电、机械设备、消防设施及现场施工等进行全面安全、质量检查； 3、坚持问题导向，对检查出的问题“零容忍”，坚决彻底整改，不打折扣、不走过场，消除影响安全的薄弱环节和问题。		
存在问题	1、屋面天沟内垃圾、施工产生的铁屑未清理。 2、屋面及场区材料未整理。 3、屋面电缆桥架下墙处未修复。 4、带电设备未张贴安全警示标志。		
整改要求	1、离场前将屋面垃圾及铁屑全部清理干净。 2、将屋面未安装的接地扁铁吊卸至地面放置材料区域。 3、离场之前将电缆桥架下墙处修复好。 4、全程所有带电设备都张贴安全警示标志。 5、做好春节放假停工申请报告。		
检查人	任善善	施工项目部 签收人/日期	任善善
整改情况	1. 垃圾、铁屑已清运 2. 屋面材料已整理 3. 屋面下墙处已修复 4. 已张贴警示标志 整改负责人：刘永强 日期：2019 年 1 月 19 日		
复查意见	基本完成整改。 复 查 人：任善善 日期：2019 年 01 月 20 日		