

监 理 日 志

工程名称: 江苏福莱居 1MW 光伏发电项目

日期	2018 年 12 月 15 日 星期 六	气候	阴	气温	-1-8℃
监理人员动态:	任善善		材料进场、取样见证、合格情况: 无.		
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:	切割机、扳子、手枪钻				
施工部位 施工进度 情况	1. 光伏区制作逆变器槽盒, 绑扎线缆; 2. 焊接并网柜底座.				
检查发现的 问题	1. 线缆绑扎不到位, 错乱; 2. 低压电缆预留不够.				
处理措施、 意见、结果	1. 要求施工人员将线缆理顺, 重新绑扎; 2. 要求施工单位采取有效的措施, 进行补救.				
协调内容或 其他					
记录人	任善善		总监签阅	徐耀全.	