


GFDZJBM14: 监理检查记录表

质量检查记录表

工程名称: 欧宝安防科技有限公司 1.2544MW 光伏发电项目 编号: ZHJL-ZLJC-02

施工单位	湖北湘电建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年12月10日	检查地点	办公楼、2、4、6、7、9、11#基础筑
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
质量及检查情况简述	2018年12月10日由监理单位驻项目代表负责人黎建光组织人员进行一次质量大检查,主要是对光伏场区的砼基础进行突击检查。本次参加检查人员,有施工单位、监理人员,本检查共7个区域分别为 办公楼、2、4、6、7、9、11#楼区域。		
存在问题	现场发现 2#中部靠近南侧砼基础缺失一条, 7#D 栋楼梯口西边靠近北侧缺失砼基础一条, 4#西侧砼基础移位, 6#东北角砼基础移位。其它楼个别砼基础出现误差超出允许范围。		
检查结果	要求施工单位湖北湘电建设工程有限公司对 2、7#缺失砼基础整改至设计允许范围内, 对 4、6#砼基础移位整改后再进行验收复查, 其它楼砼基础尺寸控制好误差。要求湖北湘电建设工程有限公司立即采取措施整改。		
检查人	黎建光、秦长城、万剑锋	施工项目部 签收人/日期	 2018年12月10日
处理意见	已整改完成 总包单位整改负责人:  日期 2018.12.11		
复查意见	复查整改完成 监理单位复查人:  日期 2018/12/12		

- 注: 1.如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。