

## GFDZJBM14: 监理检查记录表

## 监理隐蔽项目(土建)检查记录表

工程名称: 湖北湘电建设有限公司 1.2544 兆瓦分布式光伏发电项目

编号: CZZHJL-001

施工单位	湖北湘电建设工程有限公司		监理单位	常州正衡监理
检查时间	2018年12月7日		检查地点	9#西侧、7#东侧过路口
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项			
施工及检查情况简述	本次检查电缆沟穿管安装、埋砂、回填土, 检查事项: 1) 穿管型号, 2) 穿管安装间距, 3) 埋砂厚度, 4) 过路穿管坡口、防腐尺寸、焊接工艺,			
检查结果及存在问题	1) 穿管型号符合标准要求, 2) 穿管与穿管间距、与沟壁间距 9-10 公分。受场地影响有慢弯不影响施工。3) 穿管底部埋砂符合要求, 上部埋砂个别不足。4) 过路穿管坡口已做, 防腐不严、长度不符合要求, 焊接工艺符合要求。			
整改要求	隐蔽穿管管理设工程验收要求: 1、慢弯处尽量调整直。 2、穿管上部增加填砂厚度。 3、穿管连接处重新防腐。 4、整改完成后再次报验, 验收合格方可进入下一道工序。			
检查人	黎建光、秦长城	施工项目部 签收人/日期	 2018.12.8	
整改情况	 整改负责人:  日期 2018.12.9			
复查意见	本分项工程整改质量符合设计及规范要求, 同意转入下道工序  复查人:  日期 2018.12.9			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。  
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。  
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。