

GFDZJBM14: 监理检查记录表

质量检查记录表

工程名称: 欧宝安防科技有限公司 1.2544MW 光伏发电项目 编号: ZHJL-ZLJC-03

施工单位	湖北湘电建设工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年12月29日		检查地点	1、5、6#楼
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项			
质量及检查情况简述	本次检查1、5#楼组串开口电压及6#楼组件安装质量			
存在问题	现场发现5#楼编号2006和编号2005组串开口电压相差35V, 6#楼边压块与组件间隙过大, 螺栓紧固扭力达不到设计要求, 导致边压块和组件连接处可随意晃动。			
整改要求	要求施工单位湖北湘电建设工程有限公司对5#楼组串开口电压进行复查, 找出组串开口电压相差过大的原因并按设计要求采取措施进行整改。要求长兴鑫祥新能源科技有限公司对6#楼组件安装全面检查, 找出安装过程中留下的问题并按设计与规范采取措施进行整改。			
检查人	黎建光、秦长城	施工项目部 签收人/日期	万剑锋 2018.12.29 陈学兵 2018.12.29	
整改情况	5#楼2006组串已整改。6#楼组件整改完成。 整改负责人: 万剑锋 陈学兵 日期: 2018.12.29 2018.12.30			
复查意见	已整改 监理单位复查人: 黎建光 日期: 2018.12.31			

- 注: 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。