



监理检查记录表

工程名称: 新昌县越泰新能源科技有限公司 2.148WMP 分布式光伏发电项目

编号: XCYT-ZHJL-JCJLB-002

施工单位	江苏中天科技工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 11 月 13 日	检查地点	项目施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视施工现场, 现有 18 人施工, 夹具已安装 100%, 导轨安装已完成 100%, 组件安装已完成 10%, 箱变基础正在施工, 电缆沟正在开挖。		
存在问题	1、个别组件压块安装不牢固;		
整改要求	要求现场立即整改并对安装已完成的组件进行自检, 未安装到位的立即紧固		
检查人	孙金龙	施工项目部 签收人/日期	 2018.11.13
整改情况	已整改 整改负责人:  日期: 2018.11.14		
复查意见	无 复查人:  日期: 2018.11.14		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。