

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：新昌县越泰新能源科技有限公司 2.148WMp 分布式光伏发电项目

编号：XCYT-ZHJL-JCJLB-003

施工单位	江苏中天科技工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 11 月 23 日	检查地点	项目施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视施工现场，现有 18 人施工，夹具已安装 100%，导轨安装已完成 100%，组件安装已完成 45%，接地扁铁焊接，电缆沟已完成 80%，箱变基础正在施工，桥接正在安装。		
存在问题	1、组件安装时有坐在组件上施工现象； 2、个别压块安装不牢固；		
整改要求	1、对施工人员进行规范作业培训，严禁施工人员坐在组件上施工； 2、要求现场立即整改并对安装已完成的组件进行自检，未安装到位的立即紧固；		
检查人	孙金龙	施工项目部 签收人/日期	 2018.11.23
整改情况	整改负责人:  日期 2018.11.24		
复查意见	无 复查人: 孙金龙 日期 2018.11.24		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。