

### 监理检查记录表

工程名称：新昌县越泰新能源科技有限公司 2.148WMP 分布式光伏发电项目

编号：XCYT-ZHJL-JCJLB-004

施工单位	江苏中天科技工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年12月07日	检查地点	项目施工现场
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	巡视施工现场，现有 14 人施工，防雷接地焊接已完成 70%；四平方线敷设已完成 60%；汇流箱通讯线安装已完成；MC4 接头制作已完成 20%。		
存在问题	1、个别桥架连接螺丝未紧固； 2、个别汇流箱螺丝未紧固；		
整改要求	1、要求施工单位对已完工部分进行自检；		
检查人	孙金龙	施工项目部 签收人/日期	孙金龙 12.7
整改情况	整改负责人：孙金龙 日期：12.8		
复查意见	无 复查人：孙金龙 日期：2018.12.8		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。