

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 邓州市永泰棉纺 10.5MWp 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-DZYT-20181128

施工单位	先能电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018-11-28	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对南区组件安装进行巡视检查		
存在问题	在现场搬运组件时发现施工人员用肩扛组件现象, 容易造成组件隐裂; 组件安装不整齐;		
整改要求	要求现场管理人员严格管理、俩人抬的搬运方法搬运安装不整齐的组件进行调整, 达到要求		
检查人	王超	施工项目部 签收人/日期	仲小松 2018.11.28
整改情况	1. 组件搬运方法已改成俩人抬。 2. 组件已调整。 整改负责人: 仲小松 日期: 2018.11.29		
复查意见	经检查王超整改完成 复查人: 王超 日期: 2018.11.29		