

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 邓州市永泰棉纺 10.5MWp 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-DZYT-20181220

施工单位	先能电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018-12-20	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	现场北区进行组件安装、电缆敷设、顶管施工 南区屋面进行进行施工		
存在问题	1、北区永泰屋面部分警戒线损坏; 2、施工现场无安全警示牌; 3、南区道路边施工垃圾未及时清理; 4、北区现场安装人员未佩戴安全帽;		
整改要求	要求施工单位严格要求施工现场管理人员做好安全防护工作,对存在问题及时进行整改。		
检查人	李恒德	施工项目部 签收人/日期	仲小松 2018.12.20
整改情况	1. 北区永泰屋面警戒线已修复。 2. 安全警示牌已布置。 3. 南区施工垃圾已清理。 4. 北区安装人员安全帽已佩戴。 整改负责人: 仲小松 日期 2018.12.20		
复查意见	经复查已整改完成。 复查人: 李恒德 日期 2018.12.23		

