




监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 邓州市永泰棉纺 10.5MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-DZYT-20190620

施工单位	先能电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019-06-20	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	屋面挡风板安装及清洗系统安装进行中, 为确保工程施工安全及质量, 进行专项检查		
存在问题	1、屋面施工人员安全帽佩戴不整齐; 2、挡风板材料、施工器具放在组件上; 3、部分挡风板安装不符合设计图纸要求;		
整改要求	1、对施工人员做好安全技术交底, 加强现场安全管理; 2、组件上面禁止放任何物品; 3、挡风板严格按照图纸施工, 不符合要求的及时进行整改;		
检查人	王超	施工项目部 签收人/日期	 2019.6.20
整改情况	1. 作业人员已做好交底。 2. 组件上面物品已清除, 严禁存放。 3. 挡风板已按图施工整改完成。 整改负责人:  日期 2019.6.21		
复查意见	经复查, 已按照要求整改完成。 复查人:  日期 2019.6.21		