

监理检查记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目
 编号：041

施工单位	中能集团西北电力甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 千瓦风电项目总包项目部		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间			检查地点		
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	1、201 箱变基础出外网接地焊接受验收。 2、237 箱变基础出浇筑前验收。 3、控制楼采暖安装。				
存在问题	控制楼电线电缆 验收 检测的结果未出来便在方施工，属违规施工。				
整改要求	已下工作联系单要求停工等结果出来符合要求在复工				
检查人	胡学东		施工项目部 签收人/日期		
整改情况	等待检测结果 整改负责人： 日期				
复查意见	复查人：胡学东 日期 2019.9.9				

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监理检查记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95/万千瓦风电项目

编号：042

施工单位	中能集团西北电力甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 千瓦风电项目总包项目部	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.9.13	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. B01 风机箱变基础沉降观测点、木模板安装 2. F37 号风机外网接地验收。 3. B03 箱变基础支模。		
存在问题	F37 箱变外网接地焊接不饱满，锚铁下面用石头垫起影响电阻直要求已现场跟进施工队整改。		
整改要求	焊接需饱满不能咬边、夹渣，把石头去掉回填软土、垫锚铁。		
检查人	胡学东	施工项目部 签收人/日期	王宁
整改情况	已整改 整改负责人：王宁 日期 2019.9.14		
复查意见	复查人：胡学东 日期 2019.9.14		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。