



监理检查记录表

工程名称：天津市滨海新区古林街马棚口 70MWp 渔光互补光伏发电项目
 编号： 002

施工单位	四川宝能电力工程设计有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.12.03		检查地点	SVG、GIS、接地变、二次舱基础施工
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	检查基础混凝土强度 平均值 二次舱基础强度：27、26、25、24、26、25、25、26 25.5 GIS 基础强度：24、26、24、26、25、25、27、26 25.3 SVG 基础强度：26、24、26、25、25、27、24、25 25.2 1#接地变基础强度：27、26、24、26、25、25、24、26 25.3 2#接地变基础强度：14、15、17、16、17、16、15、15 15.6 1#主变基础强度：19、17、21、18、20、20、19、21 19.3 2#主变基础强度：24、26、25、25、27、25、27、26 25.6			
存在问题	2#接地变、1#主变基础强度未达到吊装要求			
整改要求	基础强度达到设计值的 80%以后进行吊装			
检查人	刘士发	施工项目部 签收人/日期	 2018.12.3	
整改情况	未达强度基础不施工 整改负责人：  日期：2018.12.3			
复查意见	1#主变、2#接地变暂时不安装合格后再安装 复查人： 刘士发 日期：2018.12.3			