

江苏丹阳凯伦项目春节期间安全大检查

一、检查内容：

（一）配电室安全检查：

- 1、配电室有健全的管理制度。
- 2、配电线路无异常情况。
- 3、绝缘、安全间距无问题。
- 4、接地、绝缘防护措施完好。

（二）机械设备内容：

1、砂轮机档屑板、托架、防护罩安全可靠，砂轮机完好无裂纹，整体运行平稳。

- 2、吊机作业过程中有采取警戒措施。

（三）危险化学品安全。

- 1、现场无危险化学品。

（四）现场施工安全：

- 1、作业人员按要求佩戴劳动保护用品。
- 2、管理人员、班组长已对假期专题安全活动进行宣传。
- 3、现场卫生防护设施落实到位。
- 4、离岗后是对作业现场再次巡视，做好停电、停水、停气工作。
- 5、地面无积水、无积油、无垃圾杂物。
- 6、作业现场安全标识是齐全、完好。
- 7、操作人员是清楚设备操作规程，无违章行为。

（五）库房安全

- 1、库房内物品已堆放整齐、平稳。
- 2、库房内存储物品按其特性，实现分区、分类存储。
- 3、库房存储摆放按规定满足五距(灯、墙、柱、垛、顶)要求。
- 4、库房内无易燃易爆物品，现场已经张贴必要的消防处置措施。
- 5、库房内的电气线路完好，无老化现象并按要求布置。

二、安全检查发现问题：详见附件春节前安全检查消缺记录表。

三、整改完成时间：要求在春节工人撤场前整改完成。

春节前安全检查消缺记录表

工程名称：江苏丹阳凯伦铝业 5.5MW 分布式光伏发电项目

序号	工程存在问题	责任单位	处理情况	完成日期	复检人/日期	备注
配电室安全	1、并网柜电缆口未做防火封堵	中机国能				
	2、电缆沟未封堵；	中机国能				
机械设备	1、设备外壳未设置接地；	中机国能				
现场施工安全	1、垂直电缆未全部绑扎，绑扎电缆使用铁丝绑扎；	中机国能				
	2、桥架及设备支架加工处未做防腐防锈处理；	中机国能				
	3、部分屋面未设置安全标识；	中机国能				
	4、楼梯通道口未设置平台；	中机国能				
	5、带电汇流箱无接地，未封堵，存在安全隐患；	中机国能				
	6、屋顶仍存在锈蚀部分，未进行处理；	中机国能				
	7、屋顶垃圾及烟头未及时清理；	中机国能				
	8、天沟处垃圾未及时清理；	中机国能				
	9、脚手架与屋檐处有空隙，存在安全隐患；	中机国能				
	10、组件散开后，未能及时固定；	中机国能				

	11、路边堆放材料未设置警戒线及标识					
库房安全	1、库房四周堆放大量垃圾					
	2、库房内无人，设备未处于断电状态					
	3、煤气罐放置于库房外					
	4、库房金属框、金属置物架未设置接地					