

节假日前安全检查记录表

工程名称: 江苏泰州众品 1.5MW 分布式屋顶光伏项目 编号: TZZP-GCFK-01

施工单位	河南众森电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.12.22	检查地点	项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	元旦前对项目现场进行安全专项大检查		
存在问题	1、屋面施工后造成的垃圾清理不及时。 2、个别施工人员在施工过程中未佩戴安全帽。 3、配电室内需配置消防器材、安全用具。 4、上屋面安全爬梯需加固防护。 5、施工现场没有专职安全员。 6、经现场检查四平方线绑扎不规范, 以免绊倒施工人员。		
整改要求	1、屋面垃圾限期 1 日内清理完成报监理检查。 2、对于未佩戴安全帽人员警告, 若下次再出现类似情况, 将进行经济考核。 3、配电室内消防器材、安全用具需尽快落实。 4、上屋面安全爬梯 1 日内消除安全隐患, 确保人员上下人身安全。 5、要求配备安全员, 岗前对施工人员进行安全培训。 6、现要求你施工单位按规范绑扎。		
检查人	马旭东 李连明 李帅强 张勇	施工项目部 签收人/日期	 2018.12.22
整改情况	整改完毕 整改负责人:  日期: 2018.12.23		
复查意见	整改完成, 符合施工安全规范要求。 监理单位:  日期: 2018.12.23		
复查意见	业主单位: _____ 日期: _____		