

质量检查记录表

工程名称: 泰州众品食业 1.5MW 分布式屋顶光伏项目

编号: TZZP-GCFK-01

施工单位	河南众森电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 12 月 9 日	检查地点	冷藏, 冷却车间屋顶支架立柱安装
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
质量及检查情况简述	2018 年 12 月 9 日由建设单位驻项目代表负责人马旭东组织监理进行一次质量大检查, 主要是对光伏场区支架安装进行突击检查。本次参加检查人员, 由建设单位、监理人员, 本检查共 2 个区域分别为屠宰车间屋顶和冷却车间屋顶。		
存在问题	现场存在支架横梁安装不平、镀锌层材料厚度不达标。		
检查结果	要求施工单位河南众森电力工程有限公司对冷却车间支架安装的横梁整改至设计允许范围内, 对冷却车间屋顶支架安装整改后再进行验收复查, 其屋顶支架安装控制好标高。对镀锌层厚度不达标的材料进行返厂更换。		
检查人	马旭东、李连明 张勇	施工项目部 签收人/日期	张勇 2018 年 12 月 9 日
处理意见	已全部按要求整改 总包单位整改负责人: 张勇 日期 2018 年 12 月 9 日		
复查意见	监理单位复查人: 李连明 日期 2018.12.9		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写;
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。