

监理检查记录表

工程名称: 菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

编号: GFDZJBM14-010

施工单位	常州天合智慧能源工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190518		检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	地锚基础浇筑、			
存在问题	1、地锚基础浇筑时, 局部振捣不到位。 2、道路施工垃圾清理不及时。			
整改要求	要求施工单位对振捣不到位的部位进行振捣, 并对施工垃圾进行清理。			
检查人	宋书		施工项目部 签收人/日期	徐建东
整改情况	已整改完成 整改负责人: 徐建东 日期: 2019.5.20.			
复查意见	已整改完成 复查人: 宋书 日期: 2019.5.20			

