

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

编号：GFDZJBM14-009

施工单位	常州天合智慧能源工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190518	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	支架基础锚杆安装		
存在问题	支架基础锚杆安装地锚预埋深度不够设计要求。		
整改要求	要求施工单位安排施工人员对地锚预埋不足的进行挖深，必须符合设计 2m 要求。		
检查人	宋书	施工项目部 签收人/日期	宋书
整改情况	已整改完成 整改负责人：宋书 日期：2019.5.19		
复查意见	已整改完成 符合设计要求 复查人：宋书 日期：2019.05.19		

