

监理检查记录表

工程名称：黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目

编号：GHRC-CZZH-JCJL-15

施工单位	浙江大成钢结构制造有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 04 月 12 日 16:00	检查地点	工地现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1#厂房加固。 2#厂房屋面组件安装。		
存在问题	1#南侧柱加固后未经隐蔽验收就封闭。		
监理措施	现场指出要求拆开墙皮验收合格后再封闭。		
检查人	李莉	施工项目部 签收人/日期	戚永强 4.12
整改情况	清除洒落的焊渣等垃圾，并清理干净地面，补刷。 整改负责人：戚永强 日期 2019.04.12		
复查意见	已整改，符合要求 复查人：李莉 日期 4.12		