

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 上海航天电子通讯设备研究所 1MWp 分布式光伏发电项目

施工单位	浙江诸安建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.3.10	检查地点	研究所施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	支架安装初检		
存在问题	1. 支架底座污垢未清理干净。 2. 支架U型钢镀锌层不均匀。 3. 支架U型钢连接处螺丝未紧固到位。 4. 支架底座连接处缺少垫片。		
整改要求	1. 卫生必须清理干净。 2. U型钢镀锌层不均匀统一重换。 3. 连接处必须按设计要求, 垫片、垫片不能缺少, 并紧固到位。		
检查人	张金星	施工项目部 签收人/日期	2019.3.10
整改情况	已按要求全部整改完成 整改负责人: 刘东名 日期 2019.3.12		
复查意见	符合要求 复查人: 张金星 日期 2019.3.13		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

