

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：华菱集团一期 2.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：

施工单位	安徽蓝蓝顺利光伏科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 3 月 26 日	检查地点	施工现场、材料场地
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、厂房加固焊接做好防火措施，配备必要的消防器材。 2、屋面未有女儿墙，未搭设临边防护，未设警示牌。 3、施工现场出现吸烟现象。 4、现场施工个别人未戴安全帽或佩戴安全帽不规范。 5、现场施工垃圾较多，没及时清理，集中堆放。 6、施工方安全管理方案、安全管理制度等未上报，三级安全教育未落实。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	古利齐	施工项目部 签收人/日期	张永峰 3.26
整改情况	已安排人员在整改中。 整改负责人：张永峰 日期 3.28.		
复查意见	已在整改中。临边防护还未搭设 安全资料还未上报。 复查人：古利齐 日期 2019.3.28		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。