

## 监理安全检查记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场

编号：ZSFD-AQJC-ZHJL-16

|           |                                                                                                             |                 |                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 施工单位      | 中国电建集团江西省电力设计院有限公司                                                                                          | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司   |
| 检查时间      | 2020年09月22日                                                                                                 | 检查地点            | A标段              |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项              |                 |                  |
| 施工及检查情况简述 | 1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查<br>2、安全体系及实施检查<br>3、现场安全文明控制<br>4、现场安全文明管理<br>4、施工现场安全状况 |                 |                  |
| 存在问题      | 1、升压站综合楼，未经同意擅自使用物料提升机，该提升机未经建设部门备案办理相关手续。为了保证施工人员人身安全，在未取得安全生产许可证、特种作业人员未经培训且无特种作业资格证、未经过验收之前严禁使用该物料提升机    |                 |                  |
| 整改要求      | 严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于1天之内进行整改，并让监理复检                                                                     |                 |                  |
| 检查人       | 蔡机林                                                                                                         | 施工项目部<br>签收人/日期 | 温和昌<br>2020.9.22 |
| 整改情况      | 以上问题按要求整改完成<br><br>整改负责人：温和昌      日期：2020.9.23                                                              |                 |                  |
| 复查意见      | 已整改<br><br>复查人：蔡机林      日期：2020.9.23                                                                        |                 |                  |