



安全/质量检查记录

工程名称：江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-JLJC-006

施工单位	中机国际工程设计研究院 有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 05 月 27 日	检查地点	宽厚板 (B1 区) 热处理 (B2 区)
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	宽厚板 (B1 区) 与热处理 (B2 区) 对屋面除锈进行检查		
存在问题	现场巡视发现宽厚板厂房、热处理厂房由于屋面板使用时间较长没有更换屋面板且部分区域有腐蚀性排放，因此存在大面积锈蚀情况：宽厚板车间锈蚀面积 40400 m ² 、宽厚板一车间轧机跨锈蚀面积 25000 m ² 、宽厚板一车间磨辊间锈蚀 3000 m ² ；热处理车间锈蚀面积 60000 m ² 。		
整改要求	1、轻度锈蚀屋面板需要对屋面板锈蚀角驰及锁边钢板打磨抛光除锈后重新喷漆；因此该区域处理方案为抛光除锈后，表面喷漆 2 次，晾干后即可安装光伏材料。 2、严重锈蚀区域屋面板除锈方案为：将角驰（安装支架卡具）及锁边区域瓦楞除锈，再将瓦楞板肋板（凸起部分）锈蚀面除锈喷漆（两次喷漆，晾干后方可安装光伏材料）；		
检查人	张家港科电能源科技有限公司：杨长明、金超、韩战峰、朱建东 常州正衡电力工程监理有限公司：严卫忠、秦福章、苏航、张良玉 中机国际工程设计研究院有限责任公司：祁龙、高玉有	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已整改 整改负责人：  日期 2019.5.29		
复查意见	已整改 复查人：  日期 2019.5.29		