

监 理 检 查 记 录

工程名称：江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-JLJC-009

施工单位	中机国际工程设计研究院 有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 07 月 02 日	检查地点	海力物流、 宽厚板、热处理
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况 简述	海力物流、宽厚板、与热处理、地面基础施工，现场进行施工检查		
存在问题	1、海力物流：(1) MC4 接头压线工具不符合要求 (2) 组件上随意放置施工器具 (3) 5#箱变高压侧接地不符合要求 (4) 箱变至开关站电缆沟挖深不够。(5) 设备接地搭接长度不够两倍要求。 2、宽厚板：(1) 组件搬运散料应背板黑面贴脊背 (2) 支架安装连接件时弹垫与平垫装反 (3) 个别人员未正确佩戴安全帽、安全带 (4) 逆变器接线未做热缩处理。 3、热处理：(1) 屋面吊装物料堆积，且将安全围栏挤压变形 (2) 个别施工人员未系好安全带 (3) 组件安装后下方垃圾未及时清理 (4) 个别夹具螺栓未紧固到位。(4) 个别进场组件损坏。 4、西区地面基础施工区域：(1) 接地未做防腐且搭接长度不够 (2) 基础未做保养措施 (3) 围墙宽度与设计图纸不符 (4) 现场垃圾未及时清理。(5) 现场有抽烟现象及烟头。(6) 基础顶圈梁平面未找平。(7) 箱变基础开挖不符合设计要求。(8) 高压电缆头预留长度不够。(9) 高压电缆放线时造成摩擦损坏外皮的隐患。		
整改要求	现要求各施工区域针对以上问题逐一整改完成后，报现场监理进行复验。		
检查人	张家港科电能源科技有限公司： 杨长明、金超、韩战峰、王兴洪 常州正衡电力工程监理有限公司： 严卫忠、秦福章、苏航、张良玉、刘群、 魏树成 中机国际工程设计研究院有限责任公司： 苗西军、肖健、高玉有、周聪、吴俊霖	施工项目部 签收人/日期	高玉有 肖健 周聪
整改情况	全部整改符合要求 魏树成 2019.07.02 整改负责人 苏航 日期 2019.7.4.		
复查意见	已完成整改 复查人：严卫忠 日期 2019.07.04		