




## 监 理 检 查 记 录

工程名称：江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHLJL-JLJC-010

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施工单位          | 中机国际工程设计研究院<br>有限责任公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 检查时间          | 2019 年 07 月 19 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 检查地点            | 一标、二标、三标                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 检查类型          | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 施工及检查情况<br>简述 | 开坯车间、大连退与热处理及东区地面基础施工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 存在问题          | 1、开坯车间：(1) 扁铁搬运出现拖动造成镀锌层破坏。(2) 桥架支架出现锈蚀现象。<br>2、宽厚板及大连退：(1) 高压电缆无铠。(2) 接地扁铁紧固螺栓断开。(3) 个别人员未正确佩戴安全帽、安全带(4) 屋面遗留防腐后的油漆桶<br>3、热处理：(1) 低压电缆敷设过程中出现刮花现象(2) 接地扁铁散料时拖动造成镀锌层破坏(3) 低压电缆桥架出现扭曲变形现象(4) 屋面施工垃圾较多(4) 屋面个别区域有塌陷现象。(5) 个别施工人员未正确佩戴安全帽。(5) 个别区域的支架下的夹具出现明显松动现象。(6) 施工人员安装组件坐在组件上施工。<br>4、东区地面基础施工区域：(1) 基础开挖深度未达标出现橡皮土现象(2) 低压、高压电缆穿线管为 PE 管未按图敷设(3) 基础支模未达设计高度(4) 基础绑筋出现间距过大。 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 整改要求          | 现要求各施工区域针对以上问题逐一整改完成后，报现场监理进行复验。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 检查人           | 张家港科电能源科技有限公司：<br>杨长明、金超、韩战峰、王兴洪<br>常州正衡电力工程监理有限公司：<br>严卫忠、秦福章、苏航、张良玉、焦剑、魏树成<br>中机国际工程设计研究院有限责任公司：<br>苗西军、肖健、高玉有、周聪、吴俊霖                                                                                                                                                                                                                                                        | 施工项目部<br>签收人/日期 | <br><br> |
| 整改情况          | <div style="text-align: right;">                         整改负责人：周聪      日期 2019.7.19                     </div>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 复查意见          | <div style="text-align: right;">  </div> <div style="text-align: right;">                         复查人：秦福章 焦剑      日期 2019.07.20                     </div>                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |