


监 理 检 查 记 录

工程名称：江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-JLJC-011

施工单位	中机国际工程设计研究院 有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 07 月 25 日	检查地点	一标、二标、三标
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	开坯车间、大连退与热处理及东区地面基础施工		
存在问题	1、开坯车间：(1) 低压电缆进箱变放置错误及低压电缆放置交叉错乱。(2) 个别夹具螺栓未紧固到位。(3) 场地垃圾未清理干净包括电缆托盘。(4) 工人佩戴安全帽出现裂痕。(5) 开坯车间高温区域不适合安装组件 2、宽厚板及大连退：(1) 箱变通讯电缆未穿管(2) 立面桥架内电缆未绑扎易造成机械拉伤(3) 5a 并网点后垃圾未清理干净(4) 场地垃圾未清理。(5) 5a 并网点后破碎路面未浇筑。(6) 夹具压块反向安装 3、热处理：(1) 屋面垃圾较多未清理(2) 箱变接地扁铁搭接面积未达设计要求(3) 支架及夹具未紧固到位(4) 屋面个别区域有塌陷现象。(5) 个别施工人员未正确佩戴安全帽。(5) 个别区域的支架下的夹具出现明显松动现象。(6) 施工人员安装组件坐在组件上施工。		
整改要求	现要求各施工区域针对以上问题逐一整改完成后，报现场监理进行复验。		
检查人	张家港科电能源科技有限公司： 杨长明、金超、韩战峰、王兴洪 常州正衡电力工程监理有限公司： 严卫忠、秦福章、苏航、张良玉、焦剑、 魏树成 中机国际工程设计研究院有限责任公司： 苗西军、肖健、高玉有、周聪、吴俊霖	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	 整改负责人： 日期 2019.7.28		
复查意见	 复查人： 日期 2019.7.28		