

监理检查记录表

工程名称：江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-JLJC-001

总包单位	中机国际工程设计研究院有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.5.8	检查地点	海力物流屋面、宽厚板厂屋面、热处理厂屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	我监理部对现场巡视： 海力物流：1、安装防护网、安全钢丝绳敷设安全通道 2、现场进行人工吊装夹具及导轨 3、进行夹具安装 4、进行导轨安装 宽厚板厂：1、敷设检修通道 2、安装安全钢丝绳 3、对屋面除锈面积进行复勘 4、吊装支架及夹具 热处理厂：1、安装坠落器 2、安装安全钢丝绳 3、夹具进场卸货		
存在问题	针对现场巡视发现以下问题： 1、海力物流屋面（A1区）导轨安装发现个支架未紧固到位；屋面楼梯入口出安全防护采用胶带加固； 2、宽厚板厂房（B3区）人行通道固定夹具之间距离较远人行通道板受力不稳； 3、热处理厂屋面夹具进场后采用 1 平 1 弹；		
整改要求	1、海力物流：要求施工方将未紧固到位的支架紧固到位；屋面楼梯入口出采用钢丝绑扎； 2、宽厚板厂：要求施工单位将夹具距离调近保证人行通道的固定安全； 3、热处理厂：要求施工单位将夹具整改为 2 平 1 弹否则禁止安装；		
检查人	魏伟 蔡瑞章 苏航		施工项目部 签收人/日期 苏航 2019.5.8
整改情况	已整改 整改负责人：苏航 日期 2019.5.9		
复查意见	已按要求整改。 复查人：苏航 2019.5.10		

- 注：1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。