


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：河南省浙商有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZSFZ-JC-017

施工单位	湖北飞友建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年9月26日	检查地点	2#屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对支架、导轨安装进行专项验收检查		
存在问题	1. 导轨连接件未按图纸要求采用8颗自攻钉螺丝紧固，现场为4颗 2. 夹具与导轨连接处螺栓缺少，部分彩钢瓦下陷未压接到位 		
整改要求	1. 对缺少的自攻钉进行整改完善，必须按照图纸要求执行 2. 缺少的夹具与导轨螺栓进行整改完善		
检查人	王成春 廖恒	施工项目部 签收人/日期	林明 2019.9.26
整改情况	已按原书整改。 整改负责人：林明 2019.9.30		
复查意见	经复查，已按要求进行整改。 复查人：王成春 日期 2019.9.30		



扫描全能王 创建