

监理检查记录表

工程名称：河南省浙商有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZSFZ-JC-009

施工单位	湖北飞友建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年6月30日	检查地点	6号屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检查屋面恢复情况		
存在问题	1. 屋面屋脊恢复不到位，部分未进行固定，且未做防水处理 2. 因檩条加固导致屋面需拆除彩钢瓦，加固完成后，部分彩钢瓦压接不到位，易造成后期雨水过多出现漏水情况 3. 因施工造成屋面踩坏出现破裂 		
整改要求	1. 对未紧固的屋脊进行螺丝固定，并做好防水处理，对破损的屋面进行修复，且做好防水 2. 对压接不到位的彩钢瓦进行重新恢复，并做好消缺工作		
检查人	王保春	施工单位 签收人/日期	张明 2019.6.30
整改情况	已整改.	整改负责人	张明 2019.7.3
复查意见	经复查，已安排人员进行整改，仍存在部分防水处理不到位，继续消缺整改 复查人：王保春 日期 7.4 		

