



监理检查记录表

工程名称: 洛阳交运集团 22 兆瓦光伏项目

编号: 024

施工单位	安徽三三建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.5.25	检查地点	交运
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查4#屋面放线情况, 施工人员进行, 由一个人放线何时能完成。		
存在问题	施工速度太慢, 无法月底并网。		
整改要求	要求增加电气人员, 保证月底并网。		
检查人		施工项目部 接收人/日期	陈永德 2019.5.25
整改情况	临时从厂部借电工4人帮助施工。		
	整改负责人:  日期: 5.26		
复查意见	已人员到位		
	复查人:  日期: 5.26		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。