



监理检查记录表

工程名称: 洛阳交运集团 2.2 兆瓦光伏项目

编号: 031

施工单位	安徽三三建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.6.18	检查地点	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检查一号车间加固情况, 检查2-3#屋面施工情况.		
存在问题	组件吊装未用信号工.		
整改要求	要求信号工及时到位, 不到位不得吊装.		
检查人		施工项目部 签收人/日期	陈石稳 2019.6.18
整改情况	已通知信号工到位. 整改负责人: 王新 日期: 2019.6.18		
复查意见	信号工已到位 复查人:  日期: 2019.6.18		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。