

监理检查记录表

工程名称: 蚌埠海吉星 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目


编号: 2019.5.6

施工单位	五洋电力建设股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 05 月 6 日	检查地点	19#、30#屋顶
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1、检查夹具拉拔力是否满足图纸设计要求, 现场多点进行拉拔试验, 符合要求; 2、检查夹具安装是否符合图纸设计要求。		
存在问题	1、部分施工人员未佩戴安全帽; 2、彩钢瓦间距较大, 之间不能安装夹具, 现场不能满足图纸设计。		
整改要求	1. 立即佩戴安全帽; 2. 和业主、设计沟通进行设计变更。		
检查人	张建忠	施工项目部 签收人/日期	 2019.5.6
整改情况	设计、业主同意变更 整改负责人:  日期: 2019 年 5 月 6 日		
复查意见	安全帽已佩戴, 与业主、设计沟通, 同意设计变更 复查人:  日期: 2019 年 5 月 6 日		





定位放线



彩钢瓦之间不能满足安装夹具



打胶



见证夹具拉拔试验



拉力满足设计要求