


## 监理检查记录表

工程名称：安徽蚌埠海吉星 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：18

施工单位	五洋电力建设股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年09月06日	检查地点	光伏区(蔬菜、水果)区
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	落实安全生产魅力提升措施，深入排查治理质量问题，结合实际在全站范围内再次开展专项质量检查活动，监理项目部主要检查以下要点： 1、施工质量环境等方面的影响因素； 2、检查是否按图施工和按规范要求执行； 3、现场问题整改情况。		
存在问题	1. 19#、21#、22#、30#、31#、32#部分屋面步道与图纸设计不符； 2. 桥架厚度（1.3mm）与图纸设计（2mm）不符； 3. 桥架接地线为 4 m <sup>2</sup> ，图纸要求 16 m <sup>2</sup> 。		
整改要求	针对上述问题，等待设计变更确认，否则需要全部整改。		
检查人	张忠忠	施工项目部 签收人/日期	江东 2019.9.6
整改情况	正在与设计沟通，等待确论。  整改负责人：江东      日期：2019年9月6日		
复查意见	尽快确认      复查人：张忠忠      日期：2019年9月6日		





步道与图纸不符

接地线为 4 m<sup>2</sup>



桥架厚度检测为 1.3mm

施工现场 -