

监理检查记录表


工程名称: 安徽蚌埠海吉星 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号

施工单位	五洋电力建设股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限
检查时间	2019 年 09 月 24 日	检查地点	光伏区(蔬菜)
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	落实安全生产魅力提升措施, 深入排查治理安全、质量问题, 结合实际站范围内再次开展专项质量检查活动, 监理项目部主要检查以下要点: 1、施工质量环境等方面的影响因素; 2、检查是否按图施工和按规范要求执行; 3、现场问题整改情况。		
存在问题	1. 31#组件摆放在屋面, 长时间不安装, 造成事故隐患; 2. 30#部分组件 MC4 插接头裸露在外, 没有防水措施; 3. 组件纸护角散落满地; 4. 个别施工人员搬运组件时, 用背与组件玻璃面接触, 很容易造成组件损		
整改要求	已发出监理工程师通知单, 要求尽快整改。		
检查人	张忠忠	施工项目部 签收人/日期	1802 2019.9.24
整改情况	部分已整改		
复查意见	整改负责人: 张忠忠 日期: 2019 年 9 月 24 日 复查意见: 继续整改 复查人: 张忠忠 日期: 2019 年 9 月 24 日		



31#组件摆放屋面，长时间不安装



部分组件 MC4 插接头没有防水措施



组件纸护角散落



搬运组件时用背接触组件玻璃面