

安全检查记录表

工程名称: 顾中科技 1.71MW 分布式光伏发电项目 编号: ZXPSD-QZKJ-001

施工单位	北京京东方能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.3.27	检查地点	项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	项目现场进行安全专项大检查		
存在问题	1、屋面施工后造成的垃圾清理不及时。 2、个别施工人员在施工过程中未佩戴安全帽。 3 预置水泥压块未取样送检。 4 施工现场没有专职安全员。 5 项目部, 施工现场防火区域未配备灭火器材。		
整改要求	1、屋面垃圾限期 1 日内清理完成报监理检查。 2、对于未佩戴安全帽人员警告, 若下次再出现类似情况, 将进行经济考核。 3、水泥压块强度符合图纸要求后, 方能进行下一道工序。 4、要求配备安全员, 岗前对施工人员进行安全培训。 5 施工现场配备灭火器材。		
检查人	李连明 赵富朋 毛攀攀	施工项目部 签收人/日期	2019.3.27.
整改情况	整改负责人: 赵富朋 日期 2019.3.28.		
复查意见	整改完成, 符合安全规范要求。 监理单位: 李连明 日期 2019.3.28		