

监理检查记录表

工程名称：江苏金源装备股份有限公司屋顶 2.97MW 分布式光伏发电项目 编号：JSJY-JL-JCJL-07

施工单位	上海电气集团股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019. 09. 06	检查地点	项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	目前施工现场组件安装已基本完成，正在进行桥架、逆变器安装。今天 监理部组织施工单位对现场进行检查。		
存在问题	现场存在以下问题： 1、现场工完场清差，现场垃圾较多未集中堆放及时清理； 2、成品保护工作差，个别组件上有脚踩痕迹。 3、2#厂房附墙桥架安装时曲臂车作业区未设置警戒。		
监理措施	现场指出，要求立即改正。 第二条发监理工作联系单 JSJY-JL-LXD-05。		
检查人	常青 闫宇星	施工项目部 签收人/日期	闫宇星
整改情况	已按要求整改，请复查。 整改负责人：闫宇星 日期 2019.09.06		
复查意见	复查，整改完成，符合要求。 复查人：常青 日期 9.06.		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。