

GFDZJBM14: 监理检查记录表

质量检查记录表

工程名称: 汕头市杭泰金明精机 1.53MWp 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-ZLJC-01

| | | | |
|-----------|--|-----------------|--------------------|
| 施工单位 | 中易建设有限公司 | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间 | 2019年05月09日 | 检查地点 | 电缆沟过路砼浇筑 |
| 检查类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 | | |
| 质量及检查情况简述 | 2019年05月09日由建设单位驻项目代表负责人叶雪峰组织监理进行一次质量大检查,主要是对光伏场区的砼浇筑。本次参加检查人员,由建设单位、监理人员,本检查共2个区域分别DE厂房、配电室区域。 | | |
| 存在问题 | 现场存在模板安装加固不牢、原有砼路面未清理干净及浇水湿润 | | |
| 检查结果 | 要求施工单位中易建设有限公司对电缆沟模板进行加固,对电缆沟模板加固整改后再进行验收复查,模板安装控制好标高。原有砼路面清理干净及浇水湿润后进行施工,严禁边砼浇筑边浇水湿润。要求中易建设有限公司立即采取措施整改修。 | | |
| 检查人 | 叶雪峰、黎建光 | 施工项目部 签收人/日期 | 谢书五 2019年05月09日 |
| 处理意见 | 按图已整改完成 总包单位整改负责人: 谢书五 日期 2019.5.10 | | |
| 复查意见 | 已整改 监理单位复查人: 黎建光 日期 2019.5.10 | | |

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。