

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理隐蔽项目(土建)检查记录表

工程名称: 汕头市杭泰金明精机 1.53MWp 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-JMJJ-002

施工单位	中易建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年5月9日	检查地点	AC厂房、配电室电缆沟
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	本次检查电缆沟穿管安装、埋砂、回填土, 检查事项: 1) 穿管型号, 2) 穿管安装间距, 3) 埋砂厚度, 4) 过路穿管坡口、防腐尺寸,		
检查结果及存在问题	1) 穿管型号符合标准要求, 2) 受场地影响穿管与穿管间距、与沟壁间距 5-7 公分。受场地影响有慢弯不影响施工。3) 穿管埋砂个别不足。4) 过路穿管坡口已做, 防腐不严、宽度符合要求。		
整改要求	隐蔽穿管埋设工程验收要求: 1、尽量加大穿管之间距离。 2、穿管增加埋砂厚度。 3、穿管连接处重新防腐。 4、整改完成后再次报验, 验收合格方可进入下一道工序。		
检查人	黎建光	施工项目部 签收人/日期	谢书立 2019.5.9
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 谢书立 日期 2019.5.10		
复查意见	本分项工程整改质量符合设计及规范要求, 同意转入下道工序 复查人: 黎建光 日期 2019.5.10		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。