

监理检查记录表

工程名称: 河北邢台志和玻璃 1.58MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JC-013

施工单位	先能电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年06月16日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场进行安全、质量检查 1、检查组件接线把绑扎质量 2、接地扁钢敷设焊接质量 3、电缆头制作施工工艺 4、桥架安装质量		
存在问题	1、组件连接线个别未绑扎到位, 有悬空及贴到彩钢瓦问题。 2、接地扁钢焊接完后焊接处焊渣未敲净, 现场焊渣、残留焊条未清理。 3、电缆敷设有发现外皮划伤现象。 4、桥架连接件螺母有生锈现象。		
整改要求	要求组件连接线绑扎到位, 符合要求, 接地焊接施工后药渣清理干净, 对电缆有划伤处进行整改, 桥架紧固螺母生锈的进行除锈防腐整改, 限期两日内整改完成。		
检查人	张振宇	施工项目部 签收人/日期	韩俊杰, 2019.06.16
整改情况	以接要求整改完成 整改负责人: 韩俊杰 日期: 2019.06.18		
复查意见	上述问题已全部整改合格 复查人: 张振宇 日期: 2019.06.18		