

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: GFDZJBM14-32

施工单位	中州建设		监理单位	常州正德
检查时间	2020年3月26日上午10:00		检查地点	1号风机基础
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	监理检查1号风机基础钢筋绑扎。			
存在问题	经检查发现基础底板钢筋少放2根,造成钢筋间距偏大。			
整改要求	要求施工单位当日完成整改,避免影响后续工序。			
检查人	朱号兵 3月26日		施工项目部 签收人/日期	汪发银 3.26
整改情况	已按监理单位要求整改完成,经监理单位验收合格。 整改负责人: 汪发银 日期 3.26			
复查意见	经监理单位下午4点复查,整改完成符合设计 要求。 复查人: 朱号兵 日期 3月26日			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建