

监理检查记录表

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号: JXM13-NJBT-016

施工单位	先能电力工程有限公司(土建工程)	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.08.11	检查地点	西区、员工车棚
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	台风过后开工前安全隐患专项检查		
存在问题	1、西区车棚临时用电箱未及时收集 2、基坑积水清理不干净 3、基础积水抽净后未清理坑壁裂缝的土块		
整改要求	开始施工前必须消除以上安全隐患后方可施工		
检查人	韩文东. 8.11	施工项目部 签收人/日期	付东勇 8.11
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 付东勇 日期: 2019.8.12		
复查意见	已按要求整改. 复查人: 韩文东 日期: 2019.8.13		