



监理检查记录表

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号: JXM13-NJBT-032

施工单位	先能电力工程有限公司(土建工程)	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019. 10. 03	检查地点	西区、员工车棚
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理人员对混凝土进行旁站情况		
存在问题	西区车棚基础混凝土浇筑发现混凝土出现麻面。		
整改要求	对混凝土进行振捣密实。		
检查人	 马少林 10.3	施工项目部 签收人/日期	 付乐军 2019.10.3
整改情况	已整改。 整改负责人: 付乐军 日期: 2019.10.14.		
复查意见	已整改。 复查人:  马少林 日期: 2019.10.18		



扫描全能王 创建