

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目

编号: XXGF-009

施工单位	中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.09.19	检查地点	3#块地现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查光伏区防雷接地施工		
存在问题	扁钢与扁钢之间搭接局部位长度未满足 2 倍扁钢宽度要求		
整改要求	以下发监理通知单 (XXGF-004)		
检查人	陈渝 2019.09.19	施工项目部 签收人/日期	徐书增 2019.09.19
整改情况	已整改 整改负责人: 徐书增 日期: 2019.09.22		
复查意见	复查人: 陈渝 日期: 2019.09.22		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。