

监理 ~~记录~~ 检查记录表

工程名称: 吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-WQJB-002

施工单位	山东德晨建筑集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 10 月 27 日	检查地点	现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检查现场基础浇筑后质量问题		
存在问题	1、基础浇筑后出现蜂窝、麻面、露筋现象 2、基础浇筑时未振捣 3、基础浇筑时未放线 		
整改要求	1、基础浇筑时必须振捣 2、U 型钢需要定位放线 3、基础蜂窝、麻面比较严重的须进行拆除, 其余的进行整改		
检查人	孙新	施工项目部 签收入/日期	陈健 2019.10.27
整改情况	整改已完成 整改负责人: 袁国强 日期 2019.10.30		
复查意见	整改合格 复查人: 孙新 日期 2019.10.30		



扫描全能王 创建